

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2023 952

Versjonsnr.: 16

Prosjektnavn: Daaetunet omsorgsboliger og leiligheter

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
25	396	0	0

Kommune Ålesund

Adresse Langelandsvegen , 6010 Ålesund

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur : Bygg A	2	995101904 PLOT ARKITEKTER AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 12.06.2023 Ferdigattest, 28.11.2024	☒
PRO	Arkitektur: Bygg B og C	2	912838161 HRTB AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2023 Midlertidig brukstillatelse, 28.04.2025 Ferdigattest, 24.06.2025	☒
PRO	Brannalarmanlegg og ledelys	2	933872238 KVALSUND INGENIØRER AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2023 Ferdigattest, 09.12.2024	☒
PRO	Brannkonsept	3	958249799 Firesafe AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2023	☒
PRO	Bygningsfysikk	2	962392687 Norconsult AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 13.06.2023 Midlertidig brukstillatelse, 25.04.2025	☒
PRO	Geoteknikk : RIG	2	962392687 Norconsult AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 24.03.2023 Ferdigattest, 06.12.2024	☒
PRO	Geoteknikk: Grunnarbeid	2	996342778 ACO ANLEGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.05.2023	☒
PRO	Konstruksjonssikkerhet : Fundamentering	2	962392687 Norconsult AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 18.12.2024 Ferdigattest, 18.12.2024	☒
PRO	Konstruksjonssikkerhet: huldekke	2	844558082 SPENNCON AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 12.06.2023	☒
PRO	Konstruksjonssikkerhet: PRO: Etterspendt dekke	2	912660664 CCL ENGINEERING NORWAY AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 09.06.2023 Ferdigattest, 06.12.2024	☒

PRO	Konstruksjonssikkerhet: Stedstøpte slakkarmerte konstruksjoner og stålkonstruksjoner	2	962392687 Norconsult AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.06.2023 Ferdigattest, 06.12.2024	☒
PRO	Løfteinnretninger: Heis	2	826642262 HEISPLAN AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2023	☒
PRO	Lydforhold og vibrasjoner	2	962392687 Norconsult AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 09.02.2024	☒
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	2	915978150 OPPMÅLINGSTJENESTER AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.05.2023	☒
PRO	Sanitærinstallasjoner	2	919262788 VALDERHAUG RØRHADEL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.06.2023 Midlertidig brukstillatelse, 25.04.2025 Ferdigattest, 25.06.2025	☒
PRO	Slukkeinstallasjoner	2	919262788 VALDERHAUG RØRHADEL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 01.06.2023 Midlertidig brukstillatelse, 25.04.2025 Ferdigattest, 25.06.2025	☒
PRO	Vannforsynings- og avløpsanlegg : Bunnledninger	2	996342778 ACO ANLEGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 25.05.2023	☒
PRO	Varme- og kuldeinstallasjoner: Varmeanlegg	2	919262788 VALDERHAUG RØRHADEL AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 26.02.2024 Midlertidig brukstillatelse, 25.04.2025 Ferdigattest, 25.06.2025	☒
PRO	Veg-, utearealer og landskapsutforming	2	996342778 ACO ANLEGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2023	☒
PRO	Ventilasjon- og klimainstallasjoner	2	993420468 ENERGIMA ÅLESUND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2023 Midlertidig brukstillatelse, 18.12.2024	☒
ANSVARLIG UTFØRENDE					
Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Blikkenslager-arbeider	2	979643209 Langvas AS	Midlertidig brukstillatelse, 11.11.2024 Ferdigattest, 25.06.2025	☒

UTF	Innmåling og utstikking av tiltak	2	915978150 OPPMÅLINGSTJENESTER AS	Ferdigattest, 11.11.2024	✓
UTF	Installasjon av brannalarmanlegg og ledelys	2	939389040 HUMLEN & MOLVÆR ELEKTRO AS	Midlertidig brukstillatelse, 04.07.2025 Ferdigattest, 07.08.2025	✓
UTF	Løfteinnretninger_UTF	2	826642262 HEISPLAN AS	Midlertidig brukstillatelse, 07.07.2025 Ferdigattest, 05.08.2025	✓
UTF	Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner	2	844558082 SPENNCON AS	Ferdigattest, 15.11.2024	✓
UTF	Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning	2	974353547 Christie Opsahl AS	Midlertidig brukstillatelse, 13.11.2024 Ferdigattest	✓
UTF	Murarbeid	2	973197207 MJØNDALEN MUR OG PUSS AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 25.04.2025	✓
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner: Etterspente dekker over U-etg.	3	974353547 Christie Opsahl AS	Midlertidig brukstillatelse, 16.12.2024 Ferdigattest, 16.12.2024	✓
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner: Fundament, gulv på grunn, vegger og søyler i U-etg.	2	821620392 HUG BETONG AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 11.11.2024	✓
UTF	Sanitærinstallasjoner_UTF	2	919262788 VALDERHAUG RØRHANDEL AS	Midlertidig brukstillatelse, 25.06.2025 Ferdigattest, 07.08.2025	✓
UTF	Slukkeinstallasjoner_UTF	2	919262788 VALDERHAUG RØRHANDEL AS	Midlertidig brukstillatelse, 30.04.2025 Ferdigattest, 25.06.2025	✓
UTF	Taktekkingsarbeid	2	874438502 VESTLANDSTAK AS	Midlertidig brukstillatelse, 29.04.2025 Ferdigattest, 30.06.2025	✓
UTF	Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner	2	974353547 Christie Opsahl AS	Midlertidig brukstillatelse, 25.06.2025 Ferdigattest, 07.08.2025	✓
UTF	Vannforsynings- og avløpsanlegg :Bunnledninger	2	996342778 ACO ANLEGG AS	Ferdigattest, 11.11.2024	✓
UTF	Varme og kuldeinstallasjoner: Varmeanlegg	2	919262788	Midlertidig brukstillatelse, 30.04.2025	✓

			VALDERHAUG RØRHANDLE AS	Ferdigattest, 25.06.2025	
UTF	Våtromsarbeider/membraner i plassbygde våtrom	2	998574781 MALERMESTER BJØRNØY AS	Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest, 29.04.2025	☒
UTF	Veg- og grunnarbeider	2	996342778 ACO ANLEGG AS	Midlertidig brukstillatelse, 19.08.2025 Ferdigattest, 08.10.2025	☒
UTF	Ventilasjon og klimainstallasjoner	2	993420468 ENERGIMA ÅLESUND AS	Midlertidig brukstillatelse, 29.04.2025 Ferdigattest, 24.06.2025	☒

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
KONTROLL	Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)	2	918836519 Multiconsult AS	Midlertidig brukstillatelse, 13.11.2024 Ferdigattest	☒
KONTROLL	Kontroll av Brannkonsept (i tiltaksklasse 2 og 3)	3	918836519 Multiconsult AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 31.05.2023 Ferdigattest, 05.06.2023	☒
KONTROLL	Kontroll av geoteknisk prosjektering, klasse 2. PKK2	2	918836519 Multiconsult AS	Midlertidig brukstillatelse, 02.12.2024 Ferdigattest	☒
KONTROLL	Kontroll av geoteknisk utførelse	2	918836519 Multiconsult AS	Midlertidig brukstillatelse, 03.12.2024 Ferdigattest	☒
KONTROLL	Kontroll prosjektering og utførelse bygningsfysikk	2	918836519 Multiconsult AS	Midlertidig brukstillatelse, 02.07.2025 Ferdigattest, 18.09.2025	☒

Ansvarlig søker

Navn

Plot Arkitekter AS

Organisasjonsnummer

995101904

Tiltaksklasse

2

Signert av

ØYVIND DRAGESETH på vegne av PLOT ARKITEKTER AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

Vedlegg K1 - Miljørapport Detaljert Daaetunet.pdf

Sluttrapport-avfall_signert.pdf