

2.1 Status målformuleringer og tiltak 2017 - 2025

Sandøy:

Det er etablert gode anlegg i perioden, hvor turstiene er godt brukt. Sammen med rehabiliteringen av Harøy stadion med trimapparat og frisbeebane, samt klatrevegg i I.P. Huse-hallen oppleves tilbudene i kommunedelen som svært gode, for både egenorganiserte og organiserte aktiviteter.

Det ligger noen formelle utfordringer som dispensasjoner fra reguleringsformål, løyve og grunneieravtaler, som må på plass for de to tiltakene; Finnøy, turstier sør og nord, samt Harøy skule, tursti sør. Bestilling med avklart prosjektstyring og tiltakshaver for oppfølging av Harøy skule, tursti sør må reetableres.

Av de seks tiltakene i forrige kulturplaner og prioriterte handlingsprogram er fire gjennomført. To av disse (50 %) er lavterskelanlegg til egenorganisert aktivitet.

Måloppnåelse 67 % vurderes til middels/høy.

Skodje:

I kommunedelplan for fysisk aktivitet i Skodje 2013 – 2025 ville en legge til rette for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, i kampen mot inaktivitet hvor søkelys på hverdagsaktivitet var viktig.

Hovedmålet var at flere av Skodje sine innbyggere skulle leve opp til statens anbefalinger om fysisk aktivitet, minimum 30 min/dag for voksne og 60 min/dag for barn og unge.

Tilrettelegge for fysisk aktivitet med vekt på tilgjengelighet for alle med lokale lavterskeltilbud. Videre sikre areal til lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter, og samordne disse behovene.

Mål var også å rullere handlingsprogrammet jevnlig, og avklare kommunens/organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske plikter ved utbygging og drift av anlegg og områder til idrett og friluftsliv. Dette er utført.

Det skulle arbeides med sikring av areal for seks områder, resultat lav måloppnåelse:

Område	Grunngivelse	Hvordan sikre?	Tidsplan	Resultat
Prestegårds-skogen	Sentrumsnært område med skoler, barnehage og idrettsanlegg som del av området. Ideelt for utbygging	Statlig sikring	2013	Ikke utført*

	av helseløyper og turveier med universell utforming			
Gang- og sykkelveier/ turveier både i bygdelaga og mellom bygdelaga	Etter møterunden i alle grendene er signalet fra innbyggerne klare: Skal vi ta tilbake hverdagsaktiviteten må vi ha gang- og sykkelveier for å ferdes sikkert til fots og med sykkel	Areal-delplan	Neste rullering	Under behandling: Pågående revisjon av kommuneplanens arealdel
Grøntområde ved Straumsbruene	Område der vi kan fiske, raste, glede oss over flora, fauna og de vakre Straumsbruene	Statlig sikring	2014	Ikke utført*
Gang-sykkelvei Skodje sentrum - Straumen	Gi tilkomst til dette praktområdet	Areal-delplan	Neste rullering	Under behandling: Pågående revisjon av kommuneplanens arealdel
Friområde på Håhjem	Stor frukthage med bål plass ved sjøen	Statlig sikring	2014	Gnr/Bnr. 514/263. Statlig sikret i 2018.
Langøya	Øy i Ellingsøyfjorden som er nært knyttet til statlig sikra friluftsområder av regional interesse; Mauren. Viktig for båtutfart	Statlig sikring	2014	Ikke utført*

*Ikke utført grunnet eierforhold/manglende avklaringer

Av de 28 tiltakene i de forrige prioriterte handlingsprogram er 17 gjennomført. Hele 13 av disse (76 %) er lavterskelanlegg til egenorganisert aktivitet!

Måloppnåelse 61 % vurderes til middels/høy.

Ørskog:

I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016 – 2020 i Ørskog var hovedfokuset å være utadrettet og aktiv i forhold til folkehelsearbeid, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Et av tiltakene var å innlemme mottatte flykninger i aktiviteter i lokalsamfunnet som idrett og fysisk aktivitet. I tillegg ble nasjonale strategier som flere skal gå mer, og

fremme sykkel som transportform nevnt. Ørskog kommune arbeidet for å få et sammenhengende nett av gang- og sykkelveier. Kommunedelsutvalget melder om fortsatt behov for dette.

Kommunedelplanen framholder planer om å bygge ny lagerhall i tilknytting til Ørskoghallen, og 1,5 mill. kr var sett av til tiltaket står det. Tiltaket er ikke gjennomført, og behovet er fortsatt til stede. Oppføres i HPR, uprioritert langsiktig del.

Lokale idrettslag hadde mål om å gi et godt aktivitetstilbud på alle nivå, og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flere av disse tiltakene videreføres i HPR langsiktig del.

Kommunedel Ørskog har tilfredsstillende anlegg på de fleste områder til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Spesielt er det svært godt tilrettelagte turområder.

Av de 19 tiltakene i de forrige prioriterte handlingsprogrammene er åtte gjennomført. Hele seks av disse (75 %) er lavterskelanlegg til egenorganisert aktivitet!

Måloppnåelse 42 % vurderes til middels/lav.

Ålesund:

Kommunedelplanen for Ålesund kommune 2017 – 2021 var en tematisk plan, delt i en historiedel, et faktagrunnlag, og en framtidsdel. Et styringsverktøy som tok for seg problemstillinger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Overordnede mål var at universell utforming skulle innpasses i all planlegging og tjenesteutøvelse. Levekår skulle ikke være til hinder for deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter. Videre skulle innbyggerne motiveres til økt fysisk aktivitet. Skolene skulle få tilstrekkelige areal og trygge uteområder som stimulerte til fysisk aktivitet. Barn og unge skulle sikres gode oppvekstvilkår i nærmiljø og bysentrene. Utredning av behov for tilleggsareal/sambruk til kulturelle og sosiale aktiviteter når skoler, idrettsbygg og anlegg ble planlagt.

Mange av de overordnede målene er underveisoppgaver som det offentlige aldri blir ferdig med. Mange tiltak er etablert, med bedre kommunale tjenester som resultat.

Et av målene som er innfridd var å komme ut av ROBEK, og deretter økonomi til å prioritere anleggstiltak, som tilstrekkelig antall idrettshaller og gode nærmiljøanlegg ved nybygg av skoler.

Tidligere kommunedelplan viste i kapittel 9.4 «andre tema og tiltak». Det var tema som nødvendigvis ikke var anleggsrelaterte, men viste muligheter innenfor planens virkeområde, slik som idrettens behov for forutsigbare økonomiske rammevilkår,

organisasjonsutvikling, framtidige aktivitetstilbud og formidlingsbehov. Her vises de av tiltakene som fortsatt har ett uforløst potensial:

Tema	Tiltak
Aktivitet	<ul style="list-style-type: none">• Flere lag og organisasjoner samarbeider om tilbud og anlegg• Samordnet tilbud for de med funksjonsnedsettelse• Aktivitetstilbud på dagtid i idrettshaller for ulike målgrupper
Økonomi	<ul style="list-style-type: none">• Bedre informasjon om støtteordninger• Økt kommunalt driftstilskudd til lagseide idrettsanlegg
Kompetanse	<ul style="list-style-type: none">• Kommunale ressurser til idrettslagenes planleggings- og prosjekteringsarbeid• Etablere kompetansesenter for klubbene
Informasjon	<ul style="list-style-type: none">• Informasjonsmateriell til befolkningen (spesielt ny tilflyttede) om hvilke tilbud som finnes• Informasjonsdeling mellom lag- og organisasjoner

2.1 Status målformuleringer og tiltak 2017 – 2025

	Ansvar for oppfølging	Status 2026 Kommunedirektør sin kommentar
<p>Kommunale tiltak til nærmere utredning fra kommunedelplan kap. 9.2 i gml. Ålesund kommune. Vedtatt i Bystyresak 104/17</p> <p>Utrede bruken av den nedlagte svømmehallen i Klipra. Aalesunds turnforening sin situasjon skal vurderes i denne sammenheng.</p>	Kommunedirektør/ÅKE	<p>Aalesunds turnforening sin avtale om bruk av Klipra opphørte i 2025, når turnhallen i Osane stod klar. Turnforeningen har eksklusiv avtale til 2032 i Osane. ÅKE sin høringsak 038/25 - Kliprahallen AS - Fremtidig bruk av eiendommen, med vedtak i HKO om "Salg "as is"..."</p>
<p>Registreringsarbeid for tilkomster til aktivitetsområder / friluftsområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.</p>	Kommunedirektør/folkehelsekoordinator/vh kultur og fritid	<p>Studenter fra NTNU ble innleid på sommertid, og de kartla universell utforming. Registreringen ligger i offentlige kartverktøy hos kartverket.</p>
<p>Planer og realisering, videreføring av turveg Hans Marthahaugen (Johs. Aarflots gate - Brogata)</p>	MILSAM	<p>Utført</p>

<p>Avklare kommunens bidrag til utvikling av idrettsanlegg i Ålesund. Vurder forskjellen mellom de idrettslag som drifter egne anlegg, og de idrettene som benytter kommunale anlegg. Vurder årlige driftsmidler og kommunal lånegaranti.</p>	<p>Kommunedirektør/kommunalsjef</p>	<p>Kommuneadministrasjonen er tydelige på at store og kostbare anlegg, slik som idrettshaller er et kommunalt investerings- og driftsansvar. Kunstgressbaner o.l. står frivilligheten for selv. Følgende ordninger gis; mellomfinansiering av spillemidler ved spillemiddelfondet, kommunal lånegaranti, vederlagsfri feste av kommunal grunn, driftstilskudd til idrettsrådet. Fordelingsnøkler er vedtatt for driftstilskudd til kunstgressbaner og løypekjøring med tråkkemaskin. Fordelingsnøkkel, driftstilskudd til kampsportklubber som leier privat vurderes.</p>
<p>Vurder leie/kompensasjon for skolenes bruk av idrettslagenes kunstgressbaner</p>	<p>Kommunedirektør/kommunalsjef</p>	<p>Vurdering er gjort, politisk vedtak foreligger. Det er opp til den enkelte skole å prioritere ressurser til tiltaket "leie av kunstgressbaner" til skolevirksomhet</p>
<p>Ansvarsfordeling innen kommunens grønnforvaltning avklares, tiltak for bedre samordning tydeliggjøring og styrking av fagområdet</p>	<p>Kommunedirektør/kommunalsjef</p>	<p>Tverrfaglig samarbeidsgruppe i kommunen har jevnlig møter, hvor også spørsmål rundt grønnforvaltning er tema. Ressurs, fagkompetanse er styrket hos MILSAM. Fagområdet idrett og fysisk aktivitet hos vh kultur og fritid er nå delt mellom to rådgivere. En rådgiver for fysisk aktivitet/friluftsliv og en rådgiver for idrett.</p>
<p>Svømmeanlegg / badeland med 50 meters konkurransebasseng</p>	<p>Privat aktør/kommunedirektør</p>	<p>Privat aktør har etablert badeland med 50 m treningsbaner ved Bybadet. Foreløpig mangler kommunale ressurser til planlegging og gjennomføring av 50 m konkurransebasseng. Videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del som opsjon ved utviding av Moa svømmehall.</p>

Skatehall	Kommunedirektør / frivillig org.	Ikke prioritert i kommunal regi. Midlertig skatehall etablert først i Vasstranda, nå på Sørsida i lagerbygg av Ålesund rulleforening. Tiltak videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del.
Sammenhengende turveier, -løyper, -stier, blant annet fra Aksla stadion og østover.	Kommunedirektør / folkehelsekoordinator / vh kultur og fritid	MILSAM samarbeider med Aksla vel for å faglig kvalitetssikre utbedring og vedlikehold av tiltak på Aksla. Karistien og Siemen m.fl. rehabilitert av Aksla vel. Tiltak mellom Aksla stadion via Kråmyra stoppet etter befaring, er ikke utført. Turvei mellom Aksla stadion og Kråmyra tas inn i HPR kap. 7.3 langsiktig del. Rehabilitering Borgernes vei, videreføres i 7.3. Kartlegging av manglende stiforbindelser på Fjelltun utført av planavdelinga. Utført kartlegging av friluftslivets ferdselsårer gir kunnskap.
Fjordstien Bogneset - Borgundgavlen	Kommunedirektør/folkehelsekoordinator/MILSAM	De terrengmessige/fysisk mulighetene er delvis avklart, med regulert trassé i planverktøy. Ikke prioritert i økonomiplan. Tiltak videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del.
Flere aktivitetsparker/treningsparker	Vh kultur og fritid	Virksomheten har ikke proaktivt tatt kontakt med frivillige for initiering. Kommunen har og vil fortsette å støtte opp som ressurs ved tiltak fra eksterne tiltakshavere/frivillige lag- og organisasjoner.
Innløsning/rehabilitering friområde, Prinsen	Kommunedirektør/kommunalsjef	Området er nå offentlig sikret og innløst etter rekordstort tilskudd fra miljødirektoratet på 9,5 mill. kr. Statlig sikret friområde. Forvaltningsplan og utviklingsplan for området er neste steg. Finansiering til rehabilitering må sikres i økonomiplan! Videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del.

Utvikle selvaktiviserende uteområder ved skolene	ÅKE	Endel tiltak er gjennomført, spesielt ved nye skolebygg. Videre/utvidet planleggingssamarbeid mellom ÅKE og skolene/FAU ønskes.
Samordning av ressurser i kommunen bedre innen idrett og friluftsliv. Organisering av fagfeltet både når det gjelder planlegging, drift av anlegg og aktivitet	Kommunedirektør/kommunalsjef	Tverrfaglig samarbeidsgruppe i kommunen har jevnlig administrative møter. MILSAM har organisert seg i forvaltning og prosjektavdeling. Begge disse tiltakene gir bedre samordning av adm. ressurser. Drift av anlegg (idrettshaller) bør utredes for å finne "best practise" for ÅKE og vh kultur og fritid sine driftsoppgaver. MILSAM sin driftsavdeling bør styrkes/prioriteres økonomisk for bedre drift og utvikling av kommunens lekeplasser/parker/friområder.
Utendørs svømmebasseng på "Sørsida"	Kommunedirektør/prosjektgruppe	Utredning ikke prioritert. Vurdert som ikke aktuelt av praktiske og økonomiske årsaker. Ideen blir ikke videreført i temaplan eller tatt opp i HPR.
Moa svømmehall, rehabilitering/utvidelse	Vh kultur og fritid/ÅKE	Utredning er ikke ønsket utført av ÅKE, før politisk bestilling blir gitt. Kommunalsjef har forsøkt å løfte tiltaket til HPR sin kortsiktige del, og få politisk bestilling av en mulighetsstudie. Ikke prioritert i budsjett- og økonomiplaner. Tiltaket videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del.
Ishall/ishockeyhall	Kommunedirektør/kommunalsjef	Kommunalsjef har forsøkt å løfte tiltaket til HPR sin kortsiktige del, og få politisk bestilling av en mulighetsstudie. Ikke prioritert i budsjett- og økonomiplaner. Tiltaket videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del.
Asfaltert flerbruksløype for rulleski, rullestol og pigging	Virksomhet kultur og fritid	Arbeidsgruppe ble ikke etablert. Utredning av tiltak og lokalisering er ikke prioritert.

Status for turveinettet, lys langs turveier	Miljø- og samferdsel (MILSAM)		Ikke utført. Planlagte lysprosjekt har av ulike årsaker ikke blitt utført. Tiltak oppføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del "lysanlegg turvegar".
Utvikling av Emblemsfjellet som regional vintersports- og friluftstinasjon	Kommunedirektør/kommunalsjef		Utredning i kommunal regi er ikke utført. Emblem IL har laget tegninger/planer for kunstsnoanlegg, langrenn- og skiskytterarena. Tilkost, ny vei er regulert inn i arealplan. Tiltaket videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del.
"Fjordsti" indre bydel	Kommunedirektør / folkehelsekoordinator / vh kultur og fritid		Arbeidsgruppe som ser på nye forbindelser mellom eksisterende turvei/stinett ble ikke etablert. Utredning i kommunal regi er ikke utført. Tiltaket videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del. Ressurs til stillingen folkehelsekoordinator er fjernet.
Rehabiliterer friområde, parkeringslokket St. Olavs plass	Kommunedirektør/kommunalsjef		Ikke prioritert. Tiltaket videreføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del.
Utarbeide norm for uteareal (både areal og funksjon) ved skoler og barnehager. Kartlegge barnehager og skoler opp mot normen	ÅKE	?	
Rehabiliterer friområde, Storhaugen Aspøya	MILSAM		Ikke prioritert, utsatt. Tiltaket oppføres i HPR kap. 7.3 langsiktig del.
Strategi for sikring av friluftsområder/friområder, oppfølging og avslutning av pågående saker. Utarbeide oversikt og status for sikringsarbeidet som grunnlag for strategiarbeidet	Vh plan og bygning		Arbeidet med overordnet strategi ble utsatt, arbeidet er nettopp igangsatt

Dokumenteres at kommunedelplanen er blitt vurdert i sammenheng med utarbeidelse og revidering av andre kommunale planer

Kommunedirektør/kommunalsjef

?

Innføring av Framsikt...

Av de 72 tiltakene i de forrige prioriterte handlingsprogrammene er 45 gjennomført. 18 av disse (40 %) er lavterskelanlegg til egenorganisert aktivitet.

Måloppnåelsen 63 % vurderes til middels/høy

2.2 Handlingsprogram, anleggsprioriteringer for nærmiljøanlegg 2017 – 2025

Status anleggsprioriteringer nærmiljøanlegg 2017 - 2025

ÅK: Ålesund kommune | ÅKE: Ålesund kommunale eiendom KF

Tiltak vedtatt i ÅK sak 104/17, 071/19, 123/20, 183/21, 154/22, 141/23, 099/24, 081/25 - Sandøy kommune 2017/76, 2018/76, 2019/124 - Skodje kommune 135/16, 72/17, 73/18, 75/19 - Ørskog kommune 146/17, 82/18, 31/19

Hessa, Aspøy og Sentrum

Skarbøvik u-skole, Møteplassen flerbruksanlegg
Verpingsvika gml. Rollonbana, flerbruksanlegg

Sukkertoppen, tursti del 1, 2 og 3 rehabilitering
Ringgata, ballbinge
Osane, flerbruksanlegg

Stavneset - Tueneset, turvei lysanlegg

Sukkertoppen, gapahuk/dagsturhytte

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane

Kolvikbakken ungdomsskole, flerbruksanlegg

	Utført	Delvis utført	Ikke utført
Tiltakshaver	Status 2025 (gj.ført år)	Kommunedirektør sin kommentar	
ÅKE	2018		
ÅK	2020		
SIF/Hessa IL / Sukkertoppen vel	2022 - 2024		
ÅK	2024		
ÅKE	2025		
ÅK	SIF/Hessa IL/ÅK	Ikke realisert, enkelte grunneieravtaler mangler. Flyttes til HPR langsiktig del	
SIF/Hessa IL / Sukkertoppen vel		Ikke realisert, planlegges i 2026. Videreføres i HPR kortsiktig del	
ÅKE	2022		

Spjelkavik, Åse og Lerstad

Lerstad skole, ballbinge rehabilitering	ÅKE	2019	
Spjelkavik idrettspark, turløyper rehabilitering	Spjelkavik IL	2019	
Spjelkavik idrettspark, turløype omlegging/sammenbinding	Fylkeskommunen	2024	
Spjelkavik idrettspark, kunstgressbaner 3er	Spjelkavik IL		Ikke realisert, flyttes til HPR langsiktig del

Indre Borgund

Flisnes skole, klatrestativ, aktivitetsløype, pumptrack, skatepark og ballbinge	ÅKE/FAU	2022 - 2025	
Emblem skule, flerbruksanlegg	ÅKE	2023	
Flisnes skole, ballbinge 2	ÅKE/FAU	2025	
Emblem skule, mindre skibakker og vanningsanlegg til is	ÅKE		Ikke prioritert, fjernet fra HPR

Ellingsøy

Hoffland, ballbinge rehabilitering	ÅKE	2023	
Vik skole, ballbinge rehabilitering	ÅKE	2023	
Stokke skole, ballbinge rehabilitering	ÅKE	2023	

Skodje

Nymarka nærmiljøanlegg	Nymarka vel	2017	Gjennomført uten spillemidler
Skatepark	Skodje aktivitetspark		Ikke realisert, oppføres i HPR langsiktig del
Valle skule, ballbinge rehabilitering	Skodje kommune	2017	
Fjellvegen Brusdal - Utvika	Utvikbygda vel- og idrf.	2018	
Tusenårsparken ved jentekolonien, trimpark og hinderløype ma.	Skodje kommune		Ikke realisert, trimpark ble etablert i Ådalen
Brusdal skule, ballbinge	Brusdal idretts- og velf.	2019	
Glomset skule, ballbinge	Glomset IL	2019	

Skodje stadion, sykkelbane/pumptrack del 1, 2 og 3	Skodje IL	2019 - 2022	
Engesetdal, lysløype del 1, 2 og 3 rehabilitering	Engesetdal IL	2019 - 2021	
Skodje sentrum, trimapparat ved omsorgsbustader Ådalen	Skodje kommune	2021	
Valle, turløype Vallemyra - Hjelmyrvegen	Valde idretts- og grendalag	2025	Gjennomført uten spillemidler, fjernet fra HPR
Utvikbygda, turvei Lilleevja - Juvågen del 2	Utvikbygda vel- og idrettsforening	2025	
Utvikbygda, turvei Juvågen - Utvika (Byggetrinn 2)	Utvikbygda vel- og idrettsforening		Ikke realisert, videreføres i HPR kortsiktig del
Skodje barneskule, apejungel, turnbasseng, tarzanjungel og ballvegg/buldrevegg	Skodje kommune		Ikke prioritert, flyttes til HPR langsiktig del som nærmiljøanlegg
Skodje stadion, hoppelinje sykkelbane/pumptrack	Skodje IL		Ikke prioritert, flyttes til HPR langsiktig del
Stette skule, trimpark, buldrevegg og naturklatrejungel	Stettevik sportsklubb		Ikke realisert, flyttes til HPR langsiktig del som nærmiljøanlegg
Ørskog			
Måsøyra aktivitetspark	Ørskog kommune	2017	
Ørskog skule, flerbruksanlegg	Ørskog kommune	2018	
Ørskog, postvegen	Ørskog kommune/historielaget		Mye gjennomført, men noe gjenstår fra Nysetra til Måslia. Videreføres i HPR langsiktig del
Sjøholtreitane lekeplass, kunstgras 5er bane	Sjøholtreitane vel		Ikke prioritert, flyttes til HPR langsiktig del
Lauparen, utbedring turråser	IL Lauparen		Ikke søkt spillemidler, ikke realisert. Videreføres i HPR langsiktig del
Høgsvora, utbedring turråser	IL Lauparen		Ikke søkt spillemidler, ikke realisert. Videreføres i HPR langsiktig del
Strandabø, ballbinge	Strandabø vel		Ikke prioritert, flyttes til HPR langsiktig del
Vestrefjøra, badehus	Skarbø krinslag		Ikke berettiget spillemidler, fjernet fra HPR

Ørskogelva, Elvastien del 2

Måsøyra/Småbåthavna/Prestefjæra/Osberget, toalett

Ørskog frivilligsentral

Foreninga Ved og Vel

Ikke prioritert kommunale ressurser til ledelse og investering av prosjektets del 2. Flyttes til HPR langsiktig del

Ikke realisert, videreføres i HPR langsiktig del

Sandøy

Harøy, tursti Vonheims plass - Brunvoll

Harøyburet, tursti

Sandøy kommune

Sandøy kommune

2017

2020

Harøy skule, tursti sør

Sandøy kommune

Ikke realisert, manglet grunneieravtale, flyttes til HPR langsiktig del

Finnøy, turstier del sør og nord

Naturstiens venner

Ikke realisert. Del nord flyttet til HPR langsiktig del. Del sør (2483 m) har ikke fått løyve, da vilkår satt av planmyndighet ikke er oppfylt. Videreføres i HPR kortsiktig del

2.3 Handlingsprogram, anleggsprioriteringer for ordinære anlegg 2017 – 2025

Status anleggsprioriteringer ordinære anlegg 2017 - 2025

ÅK: Ålesund kommune | ÅKE: Ålesund kommunale eiendom KF

|

Tiltak vedtatt: ÅK sak 104/17, 071/19, 123/20, 183/21, 154/22, 141/23, 099/24, 081/25 - Sandøy kommune 2017/76, 2018/76, 2019/124 - Skodje kommune 135/16, 72/17, 73/18, 75/19 - Ørskog kommune 146/17, 82/18, 31/19

Tiltakshaver

Status 2025
(gj.ført år)

Kommunedirektør sin kommentar

Ishall/ishockeyhall

ÅK / samarbeidende aktører

Ikke prioritert, flyttet til HPR langsiktig del

Hessa, Aspøy og Sentrum

Hessa stadion, kunstgressbane 11er og lysanlegg rehabilitering

SIF/Hessa IL

2023/2025

Skarbøvik stadion, kunstgressbane 11er og lysanlegg rehabilitering

SIF/Hessa IL

2023/2025

Sukkertoppen, turvei og tursti del 4 fra Osane

SIF/Hessa IL / Sukkertoppen vel

2025

Osane, idrettshall og basishall turn m.a.

ÅK

2025

Hessa skole, liten idrettshall

ÅK

2025

Stavneset - Tueneset, 1,7 km turvei rehabilitering og lysanlegg

ÅK

2021

Gjennomført rehabilitering av turvei. Lysanlegg ikke etablert. Spillemidler ble ikke innvilget, da enkelte grunneieravtaler ikke var på plass. Lysanlegg flyttes til HPR langsiktig del

Kulturhavna Sørsida, idrettshall

Fylkeskommunen

Ikke realisert, utbygging av ny vgs. ikke prioritert pga. økonomi. Fjernet fra HPR

Skarbøvik stadion, lager/garasje	SIF/Hessa IL			Ikke realisert, SIF/Hessa IL har prioritert rehabilitering av kunstgressbaner og lysanlegg. Videreføres i HPR kortsiktig del
Skarbøvik stadion, vanningsanlegg kunstgressbane	SIF/Hessa IL			Ikke prioritert, flyttes til HPR langsiktig del
Skarbøvik stadion, bytte naturgress til kunstgress 11er og lysanlegg	SIF/Hessa IL			Ikke realisert, SIF/Hessa IL har prioritert rehabilitering av kunstgressbaner og lysanlegg. Videreføres i HPR kortsiktig del
Nørvøy, Nørvasund og Hatlane				
Sparebanken Møre Arena, lysanlegg og skillevegger rehabilitering	ÅKE / Ålesund Storhall AS		2020	
Ratvika stadion, ombygging 11er og to 7er kunstgressbaner	Aksla IL		2021	
Color Line stadion, kunstgress rehabilitering	Aalesunds fotballklubb		2021	Byttet kunstgress på nytt i 2025, men ikke spillemiddelberettiget før 2031
Ålesunds seilforening, klubbhus, båthall og publikumstoalett	Ålesunds seilforening		2021	
Kolvikbakken, idrettshall	ÅK		2022	
Nørvasundet, naust og brygge	DNT Sunnmøre		2022	
Campus Ålesund, Sundebygget aktivitetssaler	Studentsamskipnaden		2022	
Larsgården idrettspark, kunstgressbane 11er rehabilitering	Spkl. Rollon		2023	
Hatlane, tennisbaner ute rehabilitering baner og nytt lysanlegg	Ålesund tennisklubb		2023	
Hatlane, kjøp av tennishall	Ålesund tennisklubb		2024	
Sparebanken Møre Arena, kunstgress 11er og delanlegg friidrett rehab.	ÅKE / Ålesund Storhall AS		2024	
Color Line stadion, damegarderobe	Aalesunds fotballklubb		2024	Gjennomført, ikke spillemiddelberettiget da en garderobe ble bygd, ikke ett garderobesett. Tiltak fjernet fra HPR

Nørvasundet, vannsportanlegg brygge Aksla stadion, lysanlegg	Aalesunds roklubb ÅK	2024 2025	Gjennomført, spillemiddelsøknad søknadsrunden 2026. Videreføres i HPR kortsiktig del
Fagerlihallen, påbygg aktivitetssaler	ÅKE	2023	Gjennomført, ikke innsendt spillemiddelsøknad. Ikke oppført i HPR
Hatlane, tennishall banedekke rehabilitering	Ålesund tennisklubb		Ikke realisert. Videreføres i HPR kortsiktig del. Søknadsum nedjustert pga. maks tilskudd ved rehabilitering/kjøp nådd
Spjelkavik, Åse og Lerstad			
Spjelkavik idrettspark, idrettshus garderober	Spjelkavik IL	2022	
Spjelkavik idrettspark, aktivitetspark	Fylkeskommunen	2024	
Spjelkavik Arena, kampsporthall	Fylkeskommunen/kampsportklubber	2024	
Spjelkavik Arena, idrettsbygg lager	Fylkeskommunen	2024	
Herd idrettspark, kunstgressbane 11er og lysanlegg rehabilitering	Spkl. Herd	2024/2025	Gjenbruk kunstgress fra Color Line stadion 2025, ikke spillemiddelberettiget. Fjernet fra HPR
Herd idrettspark, kunstgressbane 7er 1 og 2 sør og lysanlegg rehab.	Spkl. Herd	2024	Lysanlegg realisert, rehabilitering av kunstgress gjenstår. Legges inn i HPR kortsiktig del
Spjelkavik Arena, trippel idrettshall	Fylkeskommunen	2024	Realisert som dobbelhall, Spjelkavik IL trakk seg ut av prosjektet pga. økonomi. Videreføres i HPR kortsiktig del
Spjelkavik idrettspark, ombygging gressbane til kunstgressbane	Spjelkavik IL		Ikke realisert, tiltaket planlegges i 2026. Videreføres i HPR kortsiktig del

Spjelkavik Arena, klatrehall	Fylkeskommunen/Ålesund klatreklubb	Ikke realisert, Ålesund klatreklubb trakk seg ut av prosjektet pga. økonomi og ønske om plassering nærmere Ålesund sentrum. Klatresenter legges inn i langsiktig del for sentrum	
Spjelkavik Arena, buldrevegg	Fylkeskommunen		Ikke realisert, fjernet fra HPR
Moa golfsenter, golfbane m.a. rehabilitering	Ålesund golfklubb		Ikke realisert, videreføres i HPR kortsiktig del
Olsvika, hundesportanlegg agilityhall	Sunnmøre hundeklubb		Ikke realisert, festekontrakt, søknad 2026 m.a. mangler. Videreføres i HPR kortsiktig del med endret status "under utgreiing"
Spjelkavik idrettspark, idrettshus "skiheisa" lager/garasje rehab.	Spjelkavikas venner		Ikke realisert, tiltakshaver ikke berettiget til spillemidler for ordinære anlegg. Tiltak fjernet fra HPR
Olsvika, klubblokale	KNA Nordvest	Ikke realisert, tiltaket planlegges i 2026. Videreføres i HPR kortsiktig del	
Moa svømmehall, utviding	ÅK / samarbeidende aktører	Tiltak videreføres i HPR langsiktig del	
Indre Borgund			
Blindheim idrettspark, idrettsbygg/tribune med kaldt lager	Blindheim IL	2018	
Emblemsfjellet, lysløype rehabilitering	Emblem IL	2019	
Blindheimsfjellet, o-kart revidering	Emblem IL	2021	
Emblem, idrettshall	ÅK	2023	
Blindheim idrettspark, kunstgressbane 1 og 2, 11er rehabilitering	Blindheim IL	2021/2023	
Blindheim idrettspark, fotballhall 7er kunstgress	Blindheim IL	Ikke realisert, Blindheim IL har prioritert rehabilitering av eksisterende baner og tribune med lager. Flyttet til HPR langsiktig del	

Emblem, garasje tråkkemaskin	Emblem IL		Ikke realisert, tiltaket realiseres i 2026. Videreføres i HPR kortsiktig del
Ellingsøy			
Nes stadion, kunstgressbane 9er rehab.	Ellingsøy IL	2020	Gjennomført rehabilitering, ikke søkt spillem.
Stokke skole, garderober	ÅKE	2020	
Nes stadion, kunstgressbane 11er rehab.	Ellingsøy IL		Ikke realisert, tiltaket planlegges i 2026. Videreføres i HPR kortsiktig del
Nes, turveg med lys	Ellingsøy IL		Ikke realisert, videreføres i HPR langsiktig del
Skodje			
Jylsmyra sentralskytebane, skytterhus 100 m	Engesetdal & Skodje sk.lag	2017	Ikke realisert, fjernet fra HPR
Solnør golfbane, klubblokale, lager og garderobe	Ålesund golfklubb		
Valle - Glomset, turvei del 1 og 2	Valde idretts- og grendalag	2018 - 2019	
Skodje stadion, lysløype	Skodje IL	2019	
Skodje stadion, kunstgressbane 2	Skodje IL	2019	
Skodje stadion, servicebygg	Skodje IL	2021	
Utvikbygda, turvei Lilleevja - Juvågen del 1	Utvikbygda vel- og idrettsforening	2022	
Solnør golfbane, greenområder, fairways og driving range rehabilitering	Ålesund golfklubb	2023/2024	Ikke realisert, tiltak planlegges i 2026. Videreføres i HPR kortsiktig del
Solnør golfbane, tilkomstvei til hull og videre rehabilitering av greenomr.	Ålesund golfklubb		
Skodje, svømmebasseng	Skodje kommune		
Skodje stadion, garasje tråkkemaskin	Skodje IL		Ikke realisert, tiltak planlegges i 2026. Videreføres i HPR kortsiktig del
Ørskog			

Liasætra - Steinsetsætra, løypetrase/tursti Mevatnet, varmestove	Ørskog IL Friluftsrådet	2017	Ikke søkt spillemidler/realisert. Videreføres i HPR langsiktig del
Ørskoghallen, lagerhall Ørskogfjellet, toalett	Ørskog kommune Friluftsrådet		Ikke prioritert, legges inn i HPR langsiktig del Ikke søkt spillemidler/realisert. Videreføres i HPR langsiktig del
Ørskog skule, friidrettsanlegg, kunstgressbane 9er og lysanlegg Vaksvikfjellet, løypetrasé Blåfjellsrunden/Grønlirunden	Ørskog kommune IL Lauparen	2019	Ikke søkt spillemidler. Fjernes fra HPR langsiktig del
Ørskog hestesenter, stall, ridebane og lysanlegg Kjermsemvatnet og Grønlia, løypetrasé	Ørskog ride- og køyreklubb IL Lauparen	2019/2021 2022 2023	Ikke søkt spillemidler, ikke oppført i HPR
Brauta, skytebane støydemping, sikkerhets- og miljøkrav	Ørskog skyttarlag	?	Ikke søkt spillemidler/realisert. Videreføres i HPR langsiktig del
Sandøy			
Harøy stadion, rehabilitering	Sandøy kommune/Harøy IL	2018	
I.P. Huse-hallen, klatrevegg	Sandøy kommune/ Harøy IL	2018	