

REFERAT


Prosjektnummer:	87387		
Prosjektnavn:	Nylandsvegen – Ledningsfornying - VA		
Sak- og arkivsnr:			
Sak:	Fellesmøte med innbygger i Nylandsvegen	Sted: Nylandsvegen	Dato: 20.10.2025
Tilhørighet og epost:	Navn:	Til stede	Utsending av referat til
Ca. 20 deltaker.		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
Agenda: 1. Gjennomgang av prosjektering av Nylandsvegen til Holsmyrvegen med innbygger			

REFERAT			
Sak.nr		Ansvarlig	Frist
1	Oppmøte: Kryss ved Nylandsvegen 27. Kort presentasjon av kommunens deltakere, etterfulgt av orientering om prosjektet fra prosjektleder. Det ble informert om planlagte aktiviteter, fremdrift og gjennomført befarung. Deltakerne fikk anledning til å stille spørsmål.		
2	Orientering Oppstart av tiltaket er planlagt i løpet av november. Forventet byggetid er ca. 1 år. Entreprenør er ennå ikke valgt. Det tas sikte på etappevis fremdrift. Det er foreløpig uklart hvor arbeidet vil starte.		
3	Befaring Generelle spørsmål og kommentarer fra naboer:		

REFERAT


Sak.nr		Ansvarlig	Frist
	VA Nabo: Hvor langt ut blir private stikkledninger skiftet? Blir vannforsyningen koblet ut? Hvorfor blir nytt ledningsanlegg lagt i veien istedenfor på eiendommen, der det er tinglyst fra før? Kommentar (ÅK): Private stikkledninger skiftes ut til utenfor vegareal. Grunneiere må selv bekoste utskifting av sine private stikkledninger inn til husvegg hvis det er nødvendig. Det blir lagt provisorisk vannforsyning i anleggsperioden. Det legges nye stikkledninger for vann og avløp ut fra veikant og tilpasses i hvert tilfelle til stedlig forhold. Grunnen til at det nye ledningsanlegget blir flyttet i veien er for å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur i framtiden uten inngrep på privat eiendom. Veg og trafikkavvikling Nabo: Yrkesskolevegen er stengt grunnet graving i Borgundvegen. Trafikken ledes via Nylandsvegen. Ønsker at vegene mot Borgundvegen åpnes for å bedre trafikkflyten og redusere belastningen. Hvor skal naboene parkere når det graves forbi eiendommene? Misnøye med snøbrøyting – Nylandsvegen blir ikke brøytet. Kommentar (ÅK): Trafikkavvikling og snøbrøyting må avklares med Milsam. Avklare om det er mulig å parkere ved barnehagen. Kommentar Milsam: Vegen blir brøytet som en vanlig adkomst gate, men det kan være problematisk dersom biler står parkert i vegen. Vi forventer også at resultatet av brøytingen blir bedre når vegen blir tilbakeført i en jevnere utførelse. Strøm og fiber Nabo: Hva skjer med fiberkabler i vegen? Blir internett og strøm koblet ut, og i så fall hvor lenge? Kommentar (ÅK): Eventuelle utkoblinger må avklares med nettselskapene. Avklare også hvor strøm og fiber bør legges Nr. 27–29 ÅK info: Stikkledninger under natursteinsmur. Sluk ved avkjørsel. Naboer: Det samler seg mye overvann i vegkrysset. Sluken i		

REFERAT


Sak.nr		Ansvarlig	Frist
	Yrkesskolevegen fanger ikke opp vannet, som i stedet renner inn på eiendom nr. 27. Ønsker også at eksisterende fartshump flyttet øst for avkjørsel til nr. 29 og sluk plassert før denne. Spør også om hydranten flyttes. Kommentar (ÅK): Nye SF (sandfang) i vegkryss vil bidra til å løse overvannsproblemet fra Yrkesskolevegen. Fartshump og sluk vurderes i samarbeid med Milsam. Sluk ved avkjørsel vurderes flyttet. Støttemurer skal istandsettes. Plassering hydrant beholdes. Kommentar Milsam: Plassering / etablering av fartshump og plassering av sluk blir vurdert under detaljprosjektering.  Nr. 31–33 ÅK info: Stikkledning under natursteinsmur. Planlagt hydrant ved nr. 33. Nabo: Det står to kommunale kummer på nr. 31. Hva skjer med disse? Kommentar (ÅK): Planlagt tilknytning til nytt anlegg. Mur skal reetableres. Kummer vurderes igjenfylt/fjernet ved tilstelling. Nr. 35–37 ÅK info: Kryssende kommunale hovedledninger mot sør mellom eiendommene. Omkobling ved avkjørsel. Nabo: Hva skjer med postkassestativet? Det er i dårlig stand. Vil kommunen skifte det? Kommentar (ÅK): Postkassestativ skal reetableres. Kommunen dekker kostnadene for nytt stativ.		



REFERAT

Sak.nr		Ansvarlig	Frist
	 Nr. 39–41 Nabo: Tidligere fartshump ved nr. 39 er fjernet. Grunneier nr. 38 ønsker ikke fartshump foran eiendommen sin. Generelt er det ønsket med flere fartshumper. Det samler seg mye vann, selv om nytt sluk er etablert. Ønske om flere sluker. Elskap på sørsiden ved nr. 40 er påkjørt og skadet – blir det skiftet? Gategutt til nr. 38 er overasfaltet – hva skjer med den? Kommentar (ÅK): Det vurderes om flere sluk er nødvendig, eventuelt om bedre avretting av vegen kan løse problemet. Skap må meldes til nettselskap. Gategutt/stoppekran skal oppsøkes ved graving og lokk reetableres. MILSAM må vurdere fartshumper på hele vegen. Kommentar Milsam: Plassering av sluk blir vurdert under detaljprosjektering. Siden dette er en adkomstveg uten gjennomkjøring er det ikke aktuelt med ytterligere fartshumper. Nr. 43–45 ÅK info: Planlagt hydrant ved nr. 43. Her står det stolpe og elskap. Nabo: Det er problemer med avrenning til sluk ved nr. 45. Blir det gjort tiltak? Blir hekken berørt? Kommentar (ÅK): Avrenning og eventuelt behov for flere sluk vurderes. Ingen planlagt graving under hekk. Eventuell skade på hekk erstattes.		

REFERAT

Sak.nr		Ansvarlig	Frist
	 Nr. 47–49 ÅK info: Orientering om plan og overvannshåndtering ned langs tursti. Nabo: Eksisterende SF ved nr. 47 er fjernet og bør erstattes. To kommunale kummer på eiendommen – hva skjer med disse? Problem med vannansamling i kryss ved tursti. Ønsker tiltak her. Foreslår asfaltering halvveis ned turvegen for å unngå at grus tetter grøften. Viktig å asfaltere rundt sluk. Kommentar (ÅK): Ny SF planlagt ved nr. 49. Kummer på eiendom nr.47. vurderes igjenfylt etter påkobling. Langs turstien bør etableres bred sidegrøft (terrengsenking). Det etableres SF i enden av vegen mot tursti, med stikkrenne under vegen. Overvann ledes til terreng på nedsiden. Nye SF øst og nord i vegen vil trolig løse deler av overvannsproblemet. Asfaltering og tiltak avklares med Milsam . Kommentar Milsam: Detaljer rundt dette avklares i detaljprosjekteringen. Holsmyrvegen 49–46 ÅK info: To sluk etableres øst for nr. 49. Rotsystem vil komme i konflikt med grøft. Graving gjennom Holsmyrvegen for påkobling og etablering av grøft. Nabo: Ønsker at stor gran på eiendommen fjernes. Kommentar (ÅK): Fjerning av treet må vurderes sammen med arborist. I tilfelle av sikkerhetsmessige grunner må treet fjernes. Det ligger barnehage i umiddelbar nærhet.		



Ålesund
kommune

REFERAT

Sak.nr		Ansvarlig	Frist